

## **Breitbandversorgung der Gemeinde Sülfeld**

Mit der Installation der Breitbandanschlüsse ist „Unser Ortsnetz“ sechs Monate im Verzug. Die Ursache liegt bei der von „Unser Ortsnetz“ beauftragten Baufirma. Zum einen konnte die Baufirma die Anzahl der zugesagten Bautrupps nicht stellen, zum anderen kam es durch eine Baustilllegung an der Bundesstraße 432 zu einer zusätzlichen Verzögerung von rund zwei Monaten.

Neben dem Zeitverzug ist auch die Qualität der Bauausführung mangelhaft. Viele Gehwege wurden nicht ordnungsgemäß wieder hergestellt, in vielen Bereichen wurde der notwendige Betonunterbau nicht eingebaut. Von vielen Bürgern wurde zu Recht die Bauausführung bemängelt. Die Bauleitung von „Unser Ortsnetz“ bedauert den Zeitverzug und die unsachgemäße Bauausführung.

Zwischenzeitlich hat der POP in Sülfeld eine Verbindung zum Glasfasernetz. Die ersten Haushalte konnten bereits angeschlossen werden. Ab der 24. Kalenderwoche werden weitere Bautrupps eingesetzt, so dass dann pro Woche rd. 100 Hausanschlüsse fertiggestellt werden. Auch in Borstel und Tönningstedt werden dann die Hausanschlüsse erstellt und freigeschaltet.

Gleichzeitig werden weitere Bautrupps die Mängelbeseitigung vornehmen. Das Bauamt des Amtes Itzstedt überprüft diese Arbeiten. Bisher konnte noch in keiner Straße eine vollständige ordnungsgemäße Ausführung festgestellt werden.

Bis zum 30.6.2015 sollen in Sülfeld und Borstel 95 % der Haushalte angeschlossen sein, in Tönningstedt soll die Quote bis zum 15.07.2015 erreicht werden.

Die Fertigstellung der Innenbereiche hat für „Unser Ortsnetz“ absolute Priorität. Die Planung und Kostenberechnung der Außenbereiche wird erst nach der Fertigstellung der Innenbereiche erfolgen.